



รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเขาคินฮินซอน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-599-222 ต่อ 105
<https://www.khaohinsorn.go.th/>





ประกาศเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิษณุพงษ์ เศรษฐวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อน

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสรวง จังหัดฉะเชิงเทรา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบล เขาหินซ้อนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกิดความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จังหัดฉะเชิงเทรา
(รอบไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภค	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๓๕.๘๕%	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖	๕๙.๓๐%	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๑๙	๓๕.๘๕%	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖	๕๙.๓๐%	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๕.๖๖%	๕,๒๐๐,๐๐๐	๘.๖๖%	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๓	๕.๖๖%	๕,๒๐๐,๐๐๐	๘.๖๖%	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๑) แผนงานการเกษตร	๔	๗.๕๕%	๒๖๐,๐๐๐	๐.๔๓%	สำนักปลัด, กองสาธารณสุข
	๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๗.๕๕%	๙๐๐,๐๐๐	๑.๕๐%	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๘	๑๕.๐๙%	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑.๙๓%	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนางานสวัสดิการสังคม	(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๗.๕๕%	๔๕๐,๐๐๐	๐.๗๕%	สำนักปลัด สำนักปลัด
		(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๗๗%	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๐%	
		๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	(๓) แผนงานสาธารณสุข	๖	๑๑.๓๒%	๖๔๐,๐๐๐	๑.๐๗%
	๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา		(๔) แผนงานการศึกษา	๔	๗.๕๕%	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๒๖.๑๔%
		๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๗	๑๓.๒๑%	๙๙๐,๐๐๐	๑.๖๕%
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๒๓	๓๘.๙๘	๑๘,๑๘๐,๐๐๐	๓๐.๑๑%	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่อยู่ใน แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	-	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น			๕๓	๑๐๐%	๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖	๑๐๐%	-

สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
							โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๖%	๒	๑๑%	๘	๔๒%	๙	๔๗%
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	๐%	๐	๐%	๑	๓๓%	๒	๖๗%
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	(๑) แผนงานการเกษตร	๔	๒๖๐,๐๐๐	-	๐%	๐	๐%	๑	๒๕%	๓	๗๕%
		(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๙๐๐,๐๐๐	๒๕๓,๖๔๗	๒๘%	๑	๒๕%	๒	๕๐%	๑	๒๕%

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
							โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	(๑) แผนงานสังคม สงเคราะห์	๔	๔๕๐,๐๐๐	-	๐%	๐	๐%	๐	๐%	๔	๑๐๐%
		(๒) แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๗%	๑	๕๐%	๐	๐%	๑	๕๐%
		(๓) แผนงานสาธารณสุข	๖	๖๔๐,๐๐๐	๔๐๔,๑๘๐	๖๓%	๒	๓๓%	๑	๑๗%	๓	๕๐%
		(๔) แผนงานการศึกษา	๔	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๕,๓๕๒,๘๐๐.๘๐	๓๔%	๓	๗๕%	๑	๒๕%	๐	๐%
		(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๗	๙๙๐,๐๐๐	๓๔๑,๓๐๐	๓๔%	๖	๘๖%	๐	๐%	๑	๑๔%
๕	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การลงทุน พาณิชย กรรม การท่องเที่ยว และ ขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			๕๓	๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖	๘,๓๙๑,๙๒๗.๘๐	๑๔%	๑๕	๒๘%	๑๔	๒๖%	๒๔	๔๕%

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ - กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวของเมือง - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านตาเลิน หมู่ที่ ๑	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๙๕๕ เมตร	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ม.ค. ๒๕๖๙	√				๕๐๕,๕๑๑.๓๗	๓๘๐,๐๐๐	๑๒๕,๕๑๑.๓๗	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายอร หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	-			√		๕๘๖,๐๐๐	-	๕๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๓	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้าฉางข้าวถึงฟาร์มเป็ด หมู่ที่ ๖	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒,๙๘๙ เมตร	พ.ย. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	-			√		๒,๒๕๒,๔๓๓.๑๓	-	๒,๒๕๒,๔๓๓.๑๓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายหล้า หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายหล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๘ ม.	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	-			√		๗๖๐,๐๐๐	-	๗๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าเหลิม หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป่าเหลิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม.	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	-			√		๗๔๕,๐๐๐	-	๗๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกหนองลำ้งหน้า - เชื่อมถนนสาย ๓๓๑ หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกหนองลำ้งหน้า - เชื่อมถนนสาย ๓๓๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๐ ม.	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	ม.ค. ๒๕๖๙	√	√			๒,๐๔๖,๐๐๐	๑,๖๑๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านช่างสงค์ - บ้านผู้ช่วยพัฒ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๐ ม.	จ.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	-			√		๘๗๓,๐๐๐	-	๘๗๓,๐๐๐	กองช่าง
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ									๗,๗๖๗,๙๔๔.๕๐	๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๗๗,๙๔๔.๕๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย - กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๘	อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล	ม.ค. ๒๕๖๙	-				√	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย									๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานการเกษตร												
๙	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น	ธ.ค. ๒๕๖๘ และ มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	ธ.ค.-๖๘		√	√		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
- กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานเคหะและชุมชน												
๑๐	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ม.ค. ๒๕๖๙	๒๙ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙	√	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๔๘๕	๔๗,๕๑๕	กองสาธารณสุข
๑๑	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๒๕๖๙ มี.ค. ๒๕๖๙ พ.ค. ๒๕๖๙ ก.ค. ๒๕๖๙	๕ ม.ค. ๓๐ มี.ค. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙		√	√		๕๐,๐๐๐	๑,๑๖๒	๔๘,๘๓๘	กองสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๒	โครงการจัดระเบียบที่ตั้งถังขยะ	จัดทำที่ตั้งถังขยะ	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	-				✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลเขานินซื่อน	จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	จัดกิจกรรมทุกๆเดือน	สัปดาห์สุดท้ายของเดือน		✓	✓		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน									๙๒๐,๐๐๐	๒๕๓,๖๔๗	๖๖๖,๓๕๓	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการพัฒนางานสวัสดิการสังคม - แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๑๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่คนพิการได้อย่างเหมาะสม	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙	-				√	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาททางสังคม	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	-				√	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
- กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการพัฒนางานสวัสดิการสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑๖	จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด เขาคินฮอนคัพ	จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด “เขาคินฮอนคัพ”	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	-				√	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการประชาชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน	ก.พ. ๒๕๖๙	๑๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๙	√	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
- กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - แผนงานสาธารณสุข												
๑๘	โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด	จัดทำค่ายอบรมจำนวน ๒ วัน ๑ คืน	พ.ย. ๒๕๖๘	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	√	√			๒๔๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๙๕	๕๔,๙๐๕	กองสาธารณสุขฯ
๑๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้ถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนด	มี.ค. ๒๕๖๙	-				√	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒๐	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑.สำรวจประชากรสัตว์ ๒.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตทต.เขาหินซ้อน ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ. ๒๕๖๙	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	✓	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๘๕	๙๑๕	กองสาธารณสุขฯ
- กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการศึกษา - แผนงานการศึกษา												
๒๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ และ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๙	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๔๑,๒๐๐	๖๕๘,๘๐๐	กองการศึกษา
๒๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมกรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ และ พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๘,๑๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๕,๓๐๐	๔,๕๔๔,๗๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อนมให้ ศพด.ในสังกัด ๖ แห่ง และโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน จำนวน ๑๐ แห่ง	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ และ พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๔,๖๐๐,๐๐๐	๔๕๖,๓๐๐.๘๐	๔,๑๔๓,๖๙๙	กองการศึกษา
- กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
๒๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๒๕๖๙	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๙	✓	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๓๐๐	๑๘,๗๐๐	กองการศึกษา
๒๕	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	พ.ย. ๒๕๖๘	๕ พ.ย. ๒๕๖๘	✓	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒๖	สนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธรูปและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอพนมสารคามตามโครงการสนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธรูปและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา	ต.ค. ๒๕๖๘	ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๗	โครงการสนับสนุนงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอพนมสารคามตามโครงการสนับสนุนงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	ก.พ. ๒๕๖๙	✓	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒๘	โครงการสนับสนุนจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอพนมสารคามตามโครงการสนับสนุนจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	พ.ย. ๒๕๖๘	ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ									๑๖,๓๒๐,๐๐๐	๖,๑๔๘,๒๘๐.๘๐	๑๐,๑๗๑,๗๑๙.๒๐	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น									๒๕,๐๕๗,๙๔๔.๕๐	๘,๓๙๑,๙๒๗.๘๐	๑๖,๖๖๖,๐๑๖.๗๐	บาท

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	ธ.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	-				√	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	๒,๖๔๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ MICRON DC๒๘-๖๐W (ขนาดกำลังไฟ ๖๐ วัตต์) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๒ หมู่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๔๑ เครื่อง	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙				√		๑,๓๓๙,๕๐๐	-	๑,๓๓๙,๕๐๐	กองช่าง

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ในปี ๒๕๖๙ มีดังนี้ ๑.บริเวณสามแยกบ้านสูง - โรงงานบางจาก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ ชุด ๒.บริเวณบ้านคุณบันเทิง - หนองว่านเหลือง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐ ชุด ๓.บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒๐ ชุด ๔.บริเวณบ้านสอยน้ำใส - หนองไร่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐ ชุด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	-			√		๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น									๕,๙๘๒,๕๐๐	-	๕,๙๘๒,๕๐๐	บาท

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๓.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้าน เมืองและสังคมที่ดี

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงปรองดอง สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมดี มีสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและทั่วถึง”

ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนได้รับการ สนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่ บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๓๘	๑๑๐,๕๖๓,๘๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๕,๒๕๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๑,๒๔๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๙	๒๔,๘๗๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๒	๔๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๙๑	๑๔๒,๓๗๓,๘๐๐

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๑๙	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๕,๒๐๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๑,๑๖๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๒๓	๑๘,๐๘๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	-	-
รวมทั้งสิ้น		๕๓	๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๓๙๑,๙๒๗.๘๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๒	๑,๙๙๐,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๒๕๓,๖๔๗
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๒	๖,๑๔๘,๒๘๐.๘๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๕	๘,๓๙๑,๙๒๗.๘๐

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักพระราชรัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมา พบว่า

๑. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเมื่อเทียบกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลการติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) เชื่อมโยง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR และได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ

๒. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่สามารถดำเนินการได้เพียงไม่กี่โครงการ ควรพิจารณาคัดโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นออกเหลือคงไว้เฉพาะโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้

๓. กองราชการควรให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก